

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-TJ--

日期及气候：2018 年 7 月 6 日 晴 24-31℃	施工地点：开关站
旁站监理的部位和工序：综合办公楼女儿墙压顶混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：14: 00	旁站监理结束时间：17: 00

施工情况：

- 1、施工单位施工人员 5 人，施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为商品混凝土，等级为 C30，共计 10m³。



监理情况：

- 1、检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题：

- 1、振捣不及时。

处理意见：

- 1、要求派专人负责加强振捣。

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成，工艺符合要求。

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：周和山

日期：2018 年 7 月 6 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。