


# 旁站监理记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号: ML-TJ--

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 日期及气候: 2018 年 6 月 29 日 晴 27-36℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 施工地点: 开关站        |
| 旁站监理的部位和工序: 综合办公楼屋面梁、板混凝土浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 旁站监理开始时间: 14: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旁站监理结束时间: 19: 00 |
| <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工单位施工人员 15 人, 施工员、安全员就位。</li> <li>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</li> <li>3、混凝土为商品混凝土, 等级为 C30, 共计 70m<sup>3</sup>。</li> </ol> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> |                  |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。</li> <li>2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。</li> <li>3、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <p>发现问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、柱梁接茬处理不彻底。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <p>处理意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求派专人负责, 凿毛、清理、湿润加同等级水泥砂浆并加强振捣。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <p>备注 (包括处理结果):</p> <p>施工单位已整改完成, 工艺符合要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <p>项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员: </p> <p>日期: 2018 年 6 月 29 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。