

JZLX8 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180508

日期及气候: 2018年5月8日 晴	工程地点: 线路1#
旁站监理的部位或工序: C25混凝土基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 15:00
施工情况: 基础采用C25混凝土浇筑。采用自商混, 振捣全面适度, 找平标准全面平整, 施工工序合理, 操作规范, 进展顺利, 完成情况良好。	
监理情况: 混凝土型号进行全部检查和核实, 进场材料与报验送检材料一至, 质量合格, 浇筑过程中见证取样留置砼试块二组, 检测砼坍落度两次, 均达到规范要求。对混凝土浇筑过程进行全程旁站监理, 对个别操作不规范处进行立即指正并令其改正, 确保施工质量和安全。	
发现问题: 因下雨造成积水未做处理, 模板支护不到位。	
处理意见: 抽取积水后方可浇筑, 重新支护模板。	
备注: 1、现场制作试块二组;	
施工项目部: 浙江天和电力安装工程有限公司施工项目部 检 员: 蒋长兴 日 期: 2018年5月8日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部 旁站监理人员: 杨振宇 日 期: 2018年5月8日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。