

JZLX8 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 增资新建埭溪60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180510

日期及气候: 2018年5月10日 晴	工程地点: 线路6#
旁站监理的部位或工序: C30 混凝土基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 14:20
施工情况: 基础采用 C30 混凝土浇筑。采用自拌, 振捣全面适度, 找平标准全面平整, 施工工序合理, 操作规范, 进展顺利, 完成情况良好。	
监理情况: 混凝土开盘前对进场的材料进行全部检查和核实, 进场材料与报验送检材料一至, 质量合格, 浇筑过程中见证取样留置砼试块二组, 检测砼坍落度两次, 均达到规范要求。对混凝土浇筑过程进行全程旁站监理, 对个别操作不规范处进行立即指正并令其改正, 确保施工质量和安全。	
发现问题: 因下雨造成积水未处理, 部分工人未佩戴安全帽。	
处理意见: 先抽取积水再进行浇筑, 必须使工人佩戴安全帽。	
备注: 1、现场制作试块二组;	
施工项目部: 浙江天和电力安装工程有限公司 施工项目部 质 检 员: 蒋长兴	监 理 项 目 部: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部 旁站监理人员: 周率
日 期: 2018年5月10日	日 期: 2018年5月10日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。