

JZLX8 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 增资新建埭溪60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180511

日期及气候: 2018年 5月 11日 晴	工程地点: 光伏区
旁站监理的部位或工序: 6#、7#、8#打桩	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 15:40
施工情况: 1、现场技术人员 3 人, 质检人员 1 人, 安全员 1 人, 现场施工人员 19 人。 2、现场采用 2 台桩机 2136机2台, 打桩2台。机械运转 正常。 3、施工技术交底已进行, 安全标语标牌已落实。	
监理情况: 1、桩的质量是否符合设计和相关规定标准。 ☒ 符合 ☐ 不符合 2、沉孔方式为引孔, 桩的数量、布置形式及间距是否符合设计。 ☒ 符合 ☐ 不符合 3、桩位、垂直度、桩顶标高是否在验收范围内。 ☒ 符合 ☐ 不符合 4、打桩后的桩质量是否符合设计要求。 ☒ 符合 ☐ 不符合	
发现问题: 散料过程导致桩破裂。	
处理意见: 加强散料过程中的防护措施, 已整改。	
备注: 现场安全员督促现场施工人员加强安全防护措施。	
施工项目部: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 司质 检 员: 吴 彬 日 期: 2018 年 05 月 11 日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目 部 旁站监理人员: 周 平 日 期: 2018 年 05 月 11 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。