

旁站监理记录表

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B20-004

日期及气候：2018.6.17 晴

工程地点：陕西省高陵县渭华路10号西安赛特斯迈钛业有限公司厂区

旁站监理的部位或工序：1#屋面支架安装

旁站监理开始时间：9:00

旁站监理结束时间：11:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工安装人员到达现场，工器具已准备。由施工领班进行安装交底，然后开始工作。将支架吊装到屋面上放在提前搭建好的卸货平台上，然后逐一分散施工点，将支架通过螺丝固定在夹具上，符合要求后，进行紧固。



铺设支架



检查支架是否紧固

监理情况：

现场监理人员要求安装人员做好安全防护，对夹具进行检查是否紧固到位，不合格的要求施工方进行调整，由于支架较长，要求2人一组左右配合进行安装。要求安装人员对支架夹具中的任意部位螺丝要紧固到位，已安装好的支架，要求施工单位质检人员进行检查，有松动的地方要及时调整紧固。经检查安装质量符合要求。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：张良玉

2018年6月17日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。