

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-133

日期及天气：2019 年 04 月 13 日 晴 0-17℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区监控基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：9：30	旁站监理结束时间：12：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 4 人，安全员 1 人，技术员 1 人，振捣器 1 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。 4、混凝土等级为 C30。 	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子欣 2019 年 4 月 3 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建