

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-083

日期及天气：2018 年 11 月 18 日 晴 -7.5℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 11#箱变底板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：14: 00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，振捣器 1 台，商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，4m³。 	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>张子敏</u> 2018 年 11 月 18 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-084

日期及天气：2018 年 11 月 18 日 晴 -7-5℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 14#箱变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：15: 00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，振捣器 1 台，商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，8m³。  发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 11 月 18 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建