

旁站监理记录表

工程名称：中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号：2018-07-01

日期及气候：2018.6.24 18:00	施工单位：江苏镇江安装集团有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区电缆沟回填	
旁站监理开始时间：2018.6.24 9:15	旁站监理结束时间：2018.6.24 11:10
施工情况： 1、施工单位负责人陈斌，10 名施工人员，铲车 2 辆。 2、11 月 26 日电缆沟回填，由铲车将黄沙倒入已经敷设好的电缆沟内，6 名施工人员将黄沙均匀的铺设在电缆上面，4 名施工人员将砖满铺在黄沙上，然后铲车将路边的细土进行回填。	
监理情况： 1、检查过路直埋电缆管敷设电缆时已穿好符合设计要求。 2、电缆敷设完成后铺设细土 10 公分符合规范要求。 3、电缆上铺设细土后进行满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。 4、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。 5、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。 6、监理电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 无	
承包单位（章）： 质 检 员：王刚军 日 期：2018 年 6 月 24 日	监理单位（章）： 旁站监理人员：[Signature] 日 期：2018 年 6 月 24 日

