

旁站监理记录表

工程名称: 中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号: 2021-007

日期及气候: 2021.5.9 多云	施工单位: 江苏镇江安装集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区逆变器安装	
旁站监理开始时间: 2021.5.9 13:10	旁站监理结束时间: 2021.5.9 11:15
施工情况: 1、机械: 吊车 1 辆; 2、人员: 质检员 1 人, 技术员 1 人, 安全员 1 人, 安装人员 15 人, 3、人员、机械能够满足现场施工的需求。	
监理情况: 1、8:00 电气专监对设备和基础进行复验后, 通知现场项目经理做好防护和安全措施, 要求安装人员做好三宝措施; 2、由专人吊装、指挥, 吊装过程中均符合吊装方案要求及相关强制性标准。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注: 无	
承包单位 (章): 质 检 员: 孙明 日 期: 2021 年 5 月 9 日	监理单位 (章): 旁站监理人员: 孙明 日 期: 2021 年 5 月 9 日

