

旁站监理记录表

工程名称：中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-007

日期及气候：2018.5.12 晴	施工单位：江苏镇江安装集团有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区汇流箱安装	
旁站监理开始时间：2018.5.12. 18:20	旁站监理结束时间：2018.5.12. 19:15
施工情况： 1、机械：吊车 1 辆； 2、人员：质检员 1 人，技术员 1 人，安全员 1 人，安装人员 15 人。 3、人员、机械能够满足现场施工的需求。	
监理情况： 1、8:00 电气专监对设备和基础进行复验后，通知现场项目经理做好防护和安全措施，要求安装人员做好三宝措施； 2、由专人吊装、指挥，吊装过程中均符合吊装方案要求及相关强制性标准。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 无	
承包单位（章）： 质 检 员：朱凡 日 期：2018年 5 月 12 日	监理单位（章）： 旁站监理人员：徐临东 日 期：2018年 5 月 12 日

