

旁站监理记录表 1

工程名称：中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJ1-0000

日期及气候：2018.5.17 晴	施工单位：江苏镇江安装集团有限公司
旁站监理的部位或工序：SVG、开关站基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间：2018.5.17 09:15	旁站监理结束时间：2018.5.17 11:10
施工情况： 1. 施工人员 16 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2. 砼为混凝土 c15； 3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4. 混凝土浇筑过程符合设计要求； 5. 施工工具：插入式振动棒 1 根；	
监理情况： 1. 浇筑申请已批复。使用混凝土 c15； 2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 4. 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； 5. 留试块 1 组。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 无	
承包单位（章）： 质 检 员：[Signature] 日 期：2018年 5 月 17 日	监理单位（章）： 旁站监理人员：[Signature] 日 期：2018年 5 月 17 日

