

旁站监理记录表

工程名称: 中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-007

日期及气候: 2018.5.22 晴	施工单位: 江苏镇江安装集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 1#、2#、3#箱变基础砼浇筑	
旁站监理开始时间: 2018.5.22 10:10	旁站监理结束时间: 2018.5.22 11:10
施工情况: 1. 施工人员 16 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 2. 砼为商品混凝土 c30, 泵车连续浇筑; 3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; 4. 混凝土浇筑过程符合设计要求; 5. 施工工具: 插入式振动棒 1 根;	
监理情况: 1. 浇筑申请已批复, 使用商品混凝土 c30; 2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板, 无漏浆 4. 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测; 5. 留试块 1 组。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注: 无	
承包单位(章): 质 检 员: 朱永 日 期: 2018 年 5 月 22 日	监理单位(章): 旁站监理人员: 徐临冬 日 期: 2018 年 5 月 22 日



由 扫描全能王 扫描创建