

旁站监理记录表

工程名称：中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-008

日期及气候：2018-6-12 晴天	施工单位：江苏镇江安装集团有限公司
旁站监理的部位或工序：1#、2#区电缆敷设	
旁站监理开始时间：2018-6-12 08:10	旁站监理结束时间：2018-6-12 10:15
施工情况： 1、吊车将电缆轴吊起，钢丝套套住电缆头，铲车套上钢丝绳缓慢拉动电缆，一个滑轮放在路下电缆沟部位，另一个滑轮放在电缆沟内，施工人员 8 人分配在每个直埋电缆管进出口处负责不让电缆划伤，4 人在原厂区电缆处负责保护电缆不让原厂区电缆与敷设电缆产生摩擦。	
监理情况： 1、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。 2、检查电缆沟开挖深度 70 公分符合要求。 3、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 无	
承包单位（章）： 质 检 员：[Signature] 日 期：2018年 6 月 12 日	监理单位（章）： 旁站监理人员：[Signature] 日 期：2018年 6 月 12 日

