

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清20MW光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-002

日期及天气: 2018.05.24 晴	施工单位: 江苏中孚电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 一次设备舱基础	
旁站监理开始时间: 14:20	旁站监理结束时间: 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工员、质量检查员、安全员各1名均在现场,已向班组进行技术交底。作业人员8名,其中砼工6人,钢筋工1人,木工1人。施工机械为振动棒2台,运输车辆3台,铁锹、溜槽、三轮车,机械使用正常。采用商品砼强度等级C30,由济南绿源建材有限公司提供。浇筑顺序及方法:由东向西依次浇筑,一次性浇筑完未换班。厚度25cm无漏浆、离析现象;留置试块1组。	
发现的问题及处理情况: 人工砼浇筑面,整改后符合要求;发现一次加水现象,及时制止;振捣时作业人员不及时,已当场督促。有少数工人仍掉的烟盒捡起扔出施工现场。	
旁站监理人员(签字): 刘江 2018年5月24日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。