

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 济南三锐电力技术有限公司长清20MW光伏发电项目

编号: 4JL-PZJL-004

日期及天气: 2018.05.25 晴	施工单位: 江苏中孚电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 开关站主控室基础浇筑及井值变圈梁浇筑	
旁站监理开始时间: 9:10	旁站监理结束时间: 10:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 主控室基础底板浇筑采用罐车运输人工浇筑, 施工员、质检员、安全员均在现场。 施工人数8人其中钢筋工2人、木工2人、砼工3人、振捣工1人。机械为运输罐车2辆、铁锹4把、溜槽1个, 机械使用正常。砼标号C30, 采用济南绿源建材有限公司商砼, 浇筑量$6m^3$。浇筑顺序和方法: 自西向东依次浇筑, 振捣密实后, 抹平收面。	
发现的问题及处理情况: 浇筑前底板底部垃圾未清理, 已要求整改, 经复查符合要求。	
旁站监理人员(签字): 刘江 2018年5月25日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。