

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 济南三锐电力技术有限公司长清20MW光伏发电项目

编号: 2HJL-PZJL-005

日期及天气: 2018.05.25 晴	施工单位: 江苏中孚电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 5#箱变基础圈梁浇筑	
旁站监理开始时间: 16:10	旁站监理结束时间: 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 5#箱变基础圈梁浇筑, 采用罐车运输人工浇筑, 施工人数5人, 其中班工3人, 振捣工1人, 木工1人。机械为运输罐车2辆, 铁锹3把, 溜槽1个, 机械使用正常, 砼标号C30, 采用济南绿源建材有限公司商品砼, 浇筑量6m ³ , 浇筑顺序和方法: 自东向西依次浇筑, 一次性完成。	
发现的问题及处理情况: 施工人员擅自对商品砼加水, 经监理多次劝阻不听, 下发004号监理通知单, 要求用同批加水砼的试块制作试块, 并养护28天后送检, 如强度达标再要求继续施工。	
旁站监理人员 (签字): 刘江	2018年 5月 25日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。