

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司张清20MW光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-007

日期及天气: 2018.05.26 晴	施工单位: 江苏中孚电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 8#箱变基础圈梁浇筑	
旁站监理开始时间: 14:30	旁站监理结束时间: 16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 8#箱变基础圈梁浇筑, 采用罐车运输人工浇筑, 施工人数8人, 其中砼工4人, 钢筋工1人, 木工2人, 振捣工1人。施工员、质检员、安全员均到场。机械为运输罐车2辆, 铁锹4把, 溜槽1个, 机械使用正常, 砼标号C30, 采用济南康源建材有限公司商品砼, 浇筑方量6m³, 浇筑顺序和方法: 自西向东依次浇筑一次性完成, 无漏浆离析现象。	
发现的问题及处理情况: 无问题, 要求收面及时, 用塑料薄膜覆盖, 做好养护。	
旁站监理人员(签字): 刘江 2018年5月26日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。