

GF02B/M30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 济南三泰电力设备有限公司张青2011V平伏线项目

编号: ZHIL-PZIL-009

日期及天气: 2018.05.27 晴转多云

施工单位: 江苏中得电力有限公司

旁站监理的部位或工序: 张站SVG基础圈梁浇筑

旁站监理开始时间: 17:10

旁站监理结束时间: 18:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

SVG基础圈梁浇筑, 采用罐车运输人工浇筑, 施工人数8人, 钢筋工4人, 钢筋工1人, 木工2人, 振捣工1人, 施工员1人, 安全员1人, 机械为罐车2辆, 铁锹4把, 溜槽1个, 机械使用正常, 砼标号C30, 采用济南绿源建材有限公司商品砼, 浇筑量7m³, 浇筑顺序和方法符合规范要求, 一次性完成, 无漏浆、蜂窝、麻面。

发现的问题及处理情况:

浇筑前未清理垃圾, 未洒水, 监理及时制止, 要求清理垃圾, 对钢筋部位洒水, 已整改符合要求。

旁站监理人员(签字): 刘江

2018年5月27日

注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。