

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 济南三能电力科技有限公司张清20MW光伏发电项目 编号: ZHJL-PZJL-011

日期及天气: 2018.05.29	施工单位: 江苏中电电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站二次设备舱基础浇筑	
旁站监理开始时间: 15:00	旁站监理结束时间: 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 二次设备舱基础浇筑. 施工员, 质检员, 安全员均到场. 施工人员8人. 施工机械有运输车一辆, 铁锹4把, 溜槽2个, 挖机一辆. 机械使用正常. 砼标号C30. 采用济南祿源建材有限公司商砼. 浇筑顺序和方法. 自西向东, 依次浇筑. 浇筑时有轻微漏浆现象.	
发现的问题及处理情况: 浇筑时振捣不到位. 现场通知施工单位必须振捣出浆为止. 因一车商砼量不够原因, 未一次性浇筑而成. 中间大概停止1个半小时左右.	
旁站监理人员 (签字): 胡文斌	2018年05月29日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写. 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作. 但表格整体格式不得变动.
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改.
3. 本表一式一份, 监理项目部留存.