

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清20mw光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-013

日期及天气: 2018.05.31 晴	施工单位: 江苏中电电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 主控室圈梁以及生活舱基础浇筑。	
旁站监理开始时间: 17:00	旁站监理结束时间: 20:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 主控室圈梁以及生活舱基础浇筑。施工员、质检员、安全员均到场。 施工人数8名。施工机械有高压运输车两辆, 铁锹4把。 溜槽2个。挖机一辆。机械使用正常。使用高压标号为C30。 由济南福绿建材有限公司提供。浇筑顺序以及方法。自南向北依次浇筑, 一次性浇筑完成。无漏浆、离析现象。	
发现的问题及处理情况: 钢筋安装间距过大, 未达到设计要求。现场通知施工单位进行整改。整改合格后才允许进入浇筑作业。 振捣不到位。现场通知施工单位。振捣必须到位。直至表面产生浮浆为止。	
旁站监理人员(签字): 胡科	2018年5月31日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。