

GFDZJBM30：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：济南鲁能热力科技有限公司长清20MW光伏发电项目 编号：2HJL-P2JL-014

日期及天气：2018.06.01 日晴	施工单位：江苏中能电力有限公司
旁站监理的部位或工序：接地极基础浇筑	
旁站监理开始时间：16:00	旁站监理结束时间：17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

接地极基础浇筑，施工员、质检员、安全员均到场。
 施工人员8名，施工机械有离心泵车一辆、搅拌机一辆。
 铁锹4把，漏斗2个。机械使用正常，使用砼标号为C30。
 由济南福源建材有限公司提供，浇筑顺序以及从左向右。
 依次浇筑，一次性浇完找流线，无离析、泌水现象。

发现的问题及处理情况：

在砼中掺土现象，当场制止。

旁站监理人员（签字）：胡海峰

2018年06月01日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。