

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 济南三银电力技术有限公司长清20MW光伏发电项目

编号: 24JL-P2J1-016

日期及天气: 2018.06.06	施工单位: 江苏中孚电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 开关站避雷器基础浇筑	
旁站监理开始时间: 16:30	旁站监理结束时间: 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 开关站避雷器基础浇筑. 现场施工员、质检员、安全员均到现场. 专业施工人员8名. 铁钎2把. 溜槽2个. 高石台运输车一辆. 挖掘机一辆. 振捣棒一台. 机械使用正常. 使用标号为C30的商品砼进行浇筑. 由济南福祿建材有限公司提供. 一次性完成浇筑, 其中无漏浆、离析现象.	
发现的问题及处理情况: 振捣不及时, 不到位. 通知施工人员及时振捣. 振捣直至表面有浮浆为止.	
旁站监理人员 (签字): _____ 年 月 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写. 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作. 但表格整体格式不得变动.
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改.
3. 本表一式一份, 监理项目部留存.