

## 旁站监理记录

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏发电项目

编号: QCGF-ZH-PZJL-01

|                                                                                                                                                                                                     |                           |        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|
| 承包单位                                                                                                                                                                                                | 江苏中导电力有限公司                |        |                            |
| 日期及气候: 2018 年 04 月 26 日 晴                                                                                                                                                                           | 工程地点: 山东省枣庄市齐村镇           |        |                            |
| 旁站监理的部位或工序: 支架基础                                                                                                                                                                                    |                           |        |                            |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                              | 2018 年 04 月 26 日 9 时 30 分 | 旁站结束时间 | 2018 年 04 月 26 日 17 时 30 分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>(1) 施工人员 24 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底;</p> <p>(2) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位;</p> <p>(3) 混凝土浇筑过程符合设计要求;</p> <p>(4) 施工工具: 插入式振动棒 2 根;</p>              |                           |        |                            |
| <p>旁站监理情况:</p> <p>(1) 浇筑申请已批复。</p> <p>(2) 经检查混凝土配比合格;</p> <p>(3) 现场检查塌落度实测值为 130mm;</p> <p>(4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆</p> <p>(5) 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测;</p> <p>(6) 留试块标准养护 2 组, 同条件养护 1 组;</p> |                           |        |                            |
| <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                   |                           |        |                            |
| <p>意见和建议:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                  |                           |        |                            |
| <p>备注:</p>                                                                                                                                                                                          |                           |        |                            |
| <p>项目监理单位 (盖章):</p> <p>旁站人员 (签字): 张金见</p> <p>2018 年 04 月 26 日</p>                                                                                                                                   |                           |        |                            |

注: 本表一式两份, 项目监理单位、承包单位各一份。