

旁站监理记录

工程名称: 市中区齐村镇20MWp单晶高效农业光伏发电项目

编号: QCGF-ZH-PZJL-03

承包单位	江苏中导电力有限公司		
日期及气候: 2018年05月08日 晴	工程地点: 山东省枣庄市齐村镇		
旁站监理的部位或工序: 支架基础			
旁站开始时间	2018年05月08日9时30分	旁站结束时间	2018年05月08日17时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: (7) 施工人员 24 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; (8) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; (9) 混凝土浇筑过程符合设计要求; (4) 施工工具: 插入式振动棒 2 根;			
旁站监理情况: (7) 浇筑申请已批复。 (8) 经检查混凝土配比合格; (9) 现场检查塌落度实测值为 130mm; (4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆 (5) 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测; (6) 留试块标准养护 2 组, 同条件养护 1 组;			
发现问题: 无			
意见和建议: 无			
备注:			
项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字): 张金男 2018 年 05 月 08 日			

注: 本表一式两份, 项目监理机构、承包单位各一份。