

旁站监理记录表

工程名称：市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏发电项（一期 10MWP 工程）

编号：QCGF-ZH-PZJL-II

| | |
|---------------------|-----------------|
| 日期：2018年08月10日 天气：晴 | 施工单位：江苏中导电力有限公司 |
|---------------------|-----------------|

旁站监理的部位或工序：35kv 电缆接头制作

旁站开始时间：2018年08月10日 15时 30分 旁站结束时间：2018年08月10日 17时 30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行了技术交底。
- 2、相关建筑物、构筑物已通过中间验收，基础及构筑物达到安装强度要求，基础复测预埋件位置正确。
- 3、施工管理人员 5 人、安装人员 4 人，均到岗。设备、材料已落实到位。
- 4、电缆型号，电压及规格符合设计，绝缘良好。
- 5、电缆终端及配件齐全，无损伤。
- 6、施工制作工艺符合规程及产品技术要求。
- 7、接地线连接安装可靠。
- 8、接线端子压接可靠。
- 9、相色标志正确。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：张金星

2018 年 08 月 10 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建