



旁站监理记录表

工程名称:上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号:CZZH—SJC-30

日期及气候: 2018.05.24 多云 19℃-27℃		施工地点: 光伏六区	
旁站监理的部位或工序: 条基浇筑			
旁站监理开始时间: 2018.05.24 14:00		旁站监理结束时间: 2018.05.24 18:00	
施工情况: 1. 施工人员 20 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 2. 条基础为商品混凝土 c30, 泵车连续浇筑; 3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; 4. 混凝土浇筑过程符合设计要求; 5. 施工工具: 插入式振动棒 1 根; 6. 设计塌落度: 120±30mm。			
监理情况: 1. 条机浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30; 2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3. c30 现场检查塌落度实测值为 150mm; 4. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆; 5. 钢筋数量、长度及尺寸符合设计要求; 6. 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测; 7. c30 留试块 1 组。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无			
承包单位: _____ 质 检 员:  日 期: 2018 年 5 月 24 日		项目监理机构: _____ 旁站监理人员:  日 期: 2018 年 8 月 24 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____

