

旁站监理记录表

工程名称:上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号:CZZH—SJC-10

日期及气候: 2018.05.08 晴 12℃-23℃	施工地点: 光伏 1、5 区
旁站监理的部位或工序: 5 区 垫层浇筑, 1 区 条基浇筑。	
旁站监理开始时间: 2018.05.08 08:00	旁站监理结束时间: 2018.05.08 18:00
施工情况: 1. 施工人员 50 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 2. 垫层砼为商品混凝土 c15, 泵车连续浇筑; 条基砼为商品混凝土 c30, 泵车连续浇筑; 3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; 4. 混凝土浇筑过程符合设计要求; 5. 施工工具: 插入式振动棒 2 根; 6. 设计塌落度: 120±30mm。	
监理情况: 3. 垫层浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c15; 4. 条基浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30; 3. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 4. c30 现场检查塌落度实测值为 130mm, c15 现场检查塌落度实测值为 140mm; 5. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆; 6. 钢筋数量、长度及尺寸符合设计要求; 7. 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测; 8. c15 留试块 1 组, c30 留试块 1 组。	
发现问题: 现场钢筋有生锈	
处理意见: 下雨天钢筋必须遮盖	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: _____ 质 检 员: _____ 日 期: 年 月 日	项目监理机构: _____ 旁站监理人员: 袁长君 日 期: 2018 年 5 月 8 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存___

