

旁站监理记录表

工程名称: 上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号: CZZH-SJC-12

日期及气候: 2018.05.10 多云 12℃-25℃

施工地点: 光伏六区

旁站监理的部位或工序: 六区垫层浇筑

旁站监理开始时间: 2018.05.10 08:00

旁站监理结束时间: 2018.05.10 18:00

施工情况:

1. 施工人员 50 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底;
2. 垫层砼为商品混凝土 c15, 泵车连续浇筑;
3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位;
4. 混凝土浇筑过程符合设计要求;
5. 施工工具: 插入式振动棒 1 根;
6. 设计塌落度: 120±30mm。

监理情况:

1. 垫层浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c15;
2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全;
3. c15 现场检查塌落度实测值为 110mm;
4. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆;
5. 钢筋数量、长度及尺寸符合设计要求;
6. 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测;
7. c15 留试块 1 组。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

承包单位: _____

项目监理机构: _____

质检员: 李明

旁站监理人员: 姜长考

日期: 2018 年 5 月 10 日

日期: 2018 年 5 月 10 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存

