

旁站监理记录表

工程名称: 上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号: CZZH-SJC-13

日期及气候: 2018.05.10 晴 15℃-26℃	施工地点: 光伏六区
旁站监理的部位或工序: 六区条基浇筑	
旁站监理开始时间: 2018.05.11 08:00	旁站监理结束时间: 2018.05.11 18:00
施工情况: 1. 施工人员 50 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 2. 条基商品混凝土 c30, 泵车连续浇筑; 3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; 4. 混凝土浇筑过程符合设计要求; 5. 施工工具: 插入式振动棒 1 根; 6. 设计塌落度: 120±30mm。	
监理情况: 1. 条基浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30; 2. 经检查出场合格证与混凝土配比值 110mm; 4. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆; 5. 钢筋数量、长度及尺寸符合设计手续齐全; 3. c30 现场检查塌落度实测计要求; 6. 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测; 7. c30 留试块 1 组。	
发现问题: 1、现场钢筋绑扎不均匀、及保护层不够; 2、地脚螺丝外露不够。	
处理意见: 严格按照设计要求进行施工	
备注 (包括处理结果): 现场立即处理, 在整改完成后报监理部验收。	
承包单位: _____ 质 检 员: <u>李明</u> 日 期: 2018 年 5 月 11 日	项目监理机构: _____ 旁站监理人员: <u>黄长青</u> 日 期: 2018 年 5 月 11 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____

