

旁站监理记录表

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-PZ03

日期及天气: 2018 年 08 月 23 日, 晴	施工单位: 西门子电力自动化有限公司
旁站监理的部位或工序: 支架材料吊装旁站	
旁站监理开始时间: 13:40	旁站监理结束时间: 17: 20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 准备: 1、施工单位安全员及施工人员。首先由中电二安全员做安全教育, 后由技术人员在现场做施工技术交底, 落实安全措施, 然后进行人员分工。 2、主要设备: 资料齐全的汽车吊一辆, 安全警示带若干米。 施工过程: 1、首先由汽车吊驾驶员把汽车吊停到相应位置, 检查各项性能符合规范要求后启动, 施工人员佩戴安全帽拉好安全警示带, 现场指挥人员到位及配备对讲机, 驾驶员启动车辆。 2、吊车驾驶员启动吊车吊臂到位后放下吊钩, 施工人员把吊车专用吊带两根用于固定钢结构, 把吊带可靠挂于吊车吊钩上, 将钢结构吊装到指定位置。 3、人员安排: 小工 4 人; 施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人参加旁站, 顺序作业保证施工质量。 监理情况: 1、施工前检查机械设备定期检测报告和驾驶人员资质符合规范要求。 2、检查施工单位资质, 施工人员资质符合要求。 3、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 4、配合汽车驾驶人员检查各项技术指标符合规范要求。 5、检查施工场地和安全警示带设置符合规范要求。 6、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 7、检查其他设备和材料符合要求。 8、检查当日整个施工过程符合规范要求。	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 吊装带吊装过程不平衡, 可能发生滑落; 起重臂附近有人员走动。 处理意见: 吊装带位置放好, 吊装时候两边长度相同, 确保吊装时平衡、稳固; 吊装作业时起重臂下严禁站人。	
旁站监理人员(签字): 张军枫	2017 年 08 月 23 日