

旁站监理记录表

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

编号: YCGF-PZJL-006

日期: 2018 年 <u>5</u> 月 <u>2</u> 日 天气: 晴 温度: <u>9</u> °C — <u>24</u> °C	施工单位: 苏州高创特新能源发展股份有限公司
旁站监理的部位或工序: <u>塔 7、9 基础浇筑 (110KV 外线)</u>	
旁站监理开始时间: 16:20	旁站监理结束时间: 18:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场技术员 <u>1</u> 人, 安全员 <u>1</u> 人, 质检员 <u>1</u> 人, 施工人员 <u>16</u> 人。 3、混凝土罐车 <u>3</u> 台, 振捣器 <u>2</u> 台。 3、水电保证, 安全生产措施可靠。 4、完成混凝土 <u>30</u> m³, 砼浇筑后及时养护。 5、采用商品混凝土强度等级为 <u>C30</u>, 现场留取同条件试块 <u>3</u>。 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。 特种作业人员均持证上岗。 上道工序已验收合格。 施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。 检查商砼站 <u>C30</u> 混凝土合格证。 复测基坑底标高、孔洞尺寸, 要求控制好高程, 确认无误后进行浇筑。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。 浇筑砼过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): <u>李浪军</u>	2018 年 5 月 2 日

本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建