

旁站监理记录表

工程名称：虞城县农村新能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-031

现场工作内容		管桩压桩	
作业地点		乔集镇光伏区	
作业项目 主要技术分析		按照施工图纸要求进行压桩，压桩高度与图纸符合，阵列排布整齐。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	打桩机 4 台，人员 16 人，现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。	
现场 主要 问题	个别桩位偏差较大，达到 4cm 左右。		对桩位偏差较大的进行重新调整，要求误差控制在 2cm 以内 复验意见： 合格
	整改结果： 已按要求整改。		
旁站 时间	开始	2018 年 7 月 7 日	对应 作业
	结束	2018 年 7 月 7 日	

旁站监理人员（签名）：张永新

作业负责人（签名）：张志东



由 扫描全能王 扫描创建