

旁站监理记录表

工程名称：江苏凯聚 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：

日期及气候：	施工单位：山东亿利丰泰建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序：预制舱吊装	
旁站监理开始时间：	旁站监理结束时间：
施工情况： 1、机械：吊车 2 辆； 2、人员：质检员 1 人，技术员 1 人，安全员 1 人，安装人员 16 人。 3、人员、机械能够满足现场施工的需求。	
监理情况： 1、8:00 电气专监对设备和基础进行复验后，通知现场项目经理做好防护和安全措施，要求安装人员做好三保措施； 2、由专人吊装、指挥，吊装过程中均符合吊装方案要求及相关强制性标准。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 无	
承包单位（章）： 质 检 员： 日 期：2018 年 6 月 14 日	监理单位（章）： 旁站监理人员： 日 期：2018 年 6 月 14 日