

安全旁站监理记录表

工程名称: 江苏凯聚 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 01

现场工作内容		屋面光伏材料吊装施工	
作业地点		1、2#、3#、4#、5#屋面光伏材料吊装施工	
作业项目 主要风险分析		1、吊车摆臂碰击 2、高空坠物 3、吊装货物碰击	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求; 2、施工人员具有相应的资格, 吊车未签订租赁及安全协议, 为临时租赁, 吊车施工人 员未提供驾驶证、职业资格证相关证件; 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面 布置	1、吊车施工区域与其他区域用安全警示带进行全方位隔离, 保证吊车正常施工与道路 行人安全; 2、吊车施工现场两名施工人员配合施工, 安全员组织疏导人群通过, 监理人员进行安 全旁站并做记录; 3、施工区域总体布置满足安全施工要求。	
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求; 2、组件吊装时配备专用吊绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因托盘的对接处将吊绳卡 断; 3、吊装过程中托盘一端要用溜绳控制方向, 待托盘距放置点的正上方 200~300mm 稳 定后, 施工人员方可开始施工。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明事故隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令:
	整改结果:		复验意见:
旁站 时间	开始	2018年4月21日 时 分	对应
	结束	2018年4月20日 时 分	作业
		开始前人、机、料、法、环良好	
		作业完成后“工完、料净、场清”	

旁站监理人员(签名):

作业负责人(签名):