

旁站监理记录表

工程名称: 江苏凯聚 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号:

日期及气候: 2018.6.18 晴	施工单位: 山东亿利丰泰建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区电缆沟回填	
旁站监理开始时间: 2018.6.18. 08:00	旁站监理结束时间: 2018.6.18. 17:00
施工情况: 1、施工单位负责人王雷, 10 名施工人员, 铲车 2 辆。 2、6 月 26 日电缆沟回填, 由铲车将黄沙倒入已经敷设好的电缆沟内, 6 名施工人员将黄沙均匀的铺设在电缆上面, 4 名施工人员将砖满铺在黄沙上, 然后铲车将路边的细土进行回填。	
监理情况: 1、检查过路直埋电缆管敷设电缆时已穿好符合设计要求。 2、电缆敷设完成后铺设细土 10 公分符合规范要求。 3、电缆上铺设细土后进行满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。 4、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。 5、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。 6、监理电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注: 无	
承包单位 (章): 质 检 员: 鲁德志 日 期: 2018 年 6 月 18 日	监理单位: 旁站监理人员: 李伟 日 期: 2018 年 6 月 18 日