

旁站监理记录表

工程名称: 江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目		编号: 01
日期及气候: 2018.6.7 晴		施工单位: 山东亿利丰泰建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区汇流箱安装		
旁站监理开始时间: 2018.6.7. 08:00		旁站监理结束时间: 2018.6.10. 17:50
施工情况: 1、机械: 吊车 1 辆; 2、人员: 质检员 1 人, 技术员 1 人, 安全员 1 人, 安装人员 8 人。 3、人员、机械能够满足现场施工的需求。		
监理情况: 1、8:00 电气专监对设备和基础进行复验后, 通知现场项目经理做好防护和安全措施, 要求安装人员做好三保措施; 2、由专人吊装、指挥, 吊装过程中均符合吊装方案要求及相关强制性标准。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注: 无		
承包单位 (章): 质 检 员: 董安民 日 期: 2018 年 06 月 07 日		监理单位 (章): 旁站监理人员: 苏伟 日 期: 2018 年 6 月 10 日