

旁站监理记录表

工程名称：江苏凯聚 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号： 02

日期及气候：2018.4.29 阴	施工单位：山东亿利丰泰建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序：4#、5#箱逆变基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间：2018年4月29日 12:00	旁站监理结束时间：2018年4月29日 17:00
施工情况： 1. 施工人员 16 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2. 砼为混凝土 c15； 3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4. 混凝土浇筑过程符合设计要求； 5. 施工工具：插入式振动棒 1 根；	
监理情况： 1. 浇筑申请已批复，使用混凝土 c15； 2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 4. 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； 5. 留试块 1 组。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 无	
承包单位（章）： 质 检 员：曾德志 日 期：2018 年 4 月 29 日	监理单位（章）： 旁站监理人员：陈伟 日 期：2018 年 4 月 29 日

旁站监理记录表

工程名称: 江苏凯聚 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: 01

日期及气候: 2018.4.29 阴		施工单位: 山东亿利丰泰建设工程有限公司	
旁站监理的部位或工序: 2#、3#箱逆变基础垫层浇筑			
旁站监理开始时间: 2018年4月29日 08:00		旁站监理结束时间: 2018年4月29日 11:40	
施工情况: 1. 施工人员 16 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 2. 砼为混凝土 c15; 3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; 4. 混凝土浇筑过程符合设计要求; 5. 施工工具: 插入式振动棒 1 根;			
监理情况: 1. 浇筑申请已批复。使用混凝土 c15; 2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆 4. 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测; 5. 留试块 1 组。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注: 无			
承包单位 (章): 质 检 员: 孙德志 日 期: 2018 年 4 月 29 日		监理单位: 旁站监理人员: 陈伟 日 期: 2018 年 4 月 29 日	