

旁站监理记录

工程名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号：GFDZJBM30-001

日期及气候：2016 年 12 月 05 日，晴	施工单位：上海上电电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏支架支墩基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：17:00
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、采用自拌型号为：砼 C30 4、浇注施工人员 4 人，拆模、支模共计 4 人。 5、振捣工具两套。 6、现场设备配备齐全。	
	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全技术交底。 3、机械运转正常。 4、材料型号：混凝土 C30 5、检查钢筋型号、保护层、基础模板浇水、基础模板尺寸、标高尺寸、预埋件均符合设计要求。	
发现问题：模板加固不到位。	
处理意见：监理项目部要求立即现场整改。	
备 注：已整改完成，经监理项目部复查后，符合设计要求，同意开始浇筑。	
旁站监理人员(签字)：_____ 年 月 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建