


旁站监理记录表

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号: 17335-JL-JBKZL6-003

日期及气候: 2018 年 08 月 26 日 阴 8-17℃	施工单位: 中国电建集团贵州工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站-综合楼基础土方回填	
旁站监理开始时间: 10:30	旁站监理结束时间: 18:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工前施工方配备各类专业人员, 施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员在现场指挥、检查, 对施工人员进行技术交底和安全交底及分工。采用挖掘机回填, 人工辅助平整清理, 回填土为开挖时放在周围的挖土。 回填前监理检查了基坑内无积水, 淤泥及其他杂物, 人员已配备, 机械正常。基础分部验收合格, 同意回填, 检查现场安全文明情况和交底情况, 强调要求确保安全施工, 回填时要求在承台四周及地梁两侧对称填土, 按方案要求进行封层回填夯实。剔除粒径过大的石块, 控制每层土厚在 30cm 以内。注意成品保护, 避免对成品造成冲击和损伤。经查, 标高、分层厚度及压实度基本达到要求。	
发现的问题及处理意见: 发现问题: 回填土时有大石块; 处理意见: 剔除; 处理结果: 已剔除;	
旁站监理人员:  日期: 2018 年 8 月 26 日	

注: 1、本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2、如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理通知单要求施工项目部进行整改。

3、本表一式一份, 监理项目部留存。