

JBKZL6

旁站监理记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKZL6-029

日期及气候：2018 年 09 月 25 日 阴 1-14℃	施工单位：中国电建集团贵州工程有限公司
旁站监理的部位或工序：送出线路 N10 塔基基础承台及支柱	
旁站监理开始时间：12:30	旁站监理结束时间：17:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、混凝土为自拌混凝土，原材料已送检； 2、施工用电安全可靠，施工机具设备完好、运转正常，装载机 1 台，振动棒 1 台； 3、现场施工人员有混凝土工 5 人，木工 1 人； 4、管理人员分包项目负责人、施工员、安全员等技术人员已到岗； 5、施工方案监理项目部已审核批准，施工工艺符合方案要求； 6、混凝土从出仓到浇筑完成未超时，混凝土罐车未在现场加水； 7、混凝土振捣方法、顺序、间距符合要求，未出现漏振现象； 8、混凝土强度等级未 C30，共计 18m³，现场见证混凝土试块同条件和标样各一组；	
发现的问题及处理意见： 发现问题：有垃圾未清理； 处理意见：立即清理； 处理结果：已整改完成；	
旁站监理人员： 常 莉	日 期：2018 年 09 月 25 日

注：1、本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2、如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理通知单要求施工项目部进行整改。

3、本表一式一份，监理项目部留存。

BKZL5

平行检验记录表

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号: 17335-JL-JBKZL5-CL-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	钢筋原材	材料型号规格	螺纹钢 12、18、20、22、25
		生产厂家	新疆大安特种钢有限责任公司	使用部位	风机基础
	工序	工序名称		实施单位	中国电建集团贵州工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	生产厂家、规格、牌号		/	齐全、有效	
2	质量、保证资料		/	齐全、有效	
3	外观质量		GB50204-2015 第 5.2.4 条	符合要求	
4	钢筋直径检验结果		GB1499.2-2007 第二部分	符合要求	
	/				
	/				
检验结论			合格		
检验仪器及编号			游标卡尺		
检验人员	赵峰		检验日期	2018 年 09 月 11 日	

JBKZL6

旁站监理记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKZL6-007

日期及气候：2018 年 09 月 03 日 多云 8-18℃	施工单位：中国电建集团贵州工程有限公司
旁站监理的部位或工序：送出线路开关站西侧、南侧围墙基础浇筑混凝土	
旁站监理开始时间：09 月 03 日 15:00	旁站监理结束时间：09 月 03 日 20:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、混凝土为山南市锦泽混凝土站提供，混凝土相关资料齐全； 2、施工用电安全可靠，施工机具设备完好、运转正常，泵车 1 台，振动棒 2 台； 3、现场施工人员有混凝土工 8 人，电工 1 人，木工 1 人； 4、管理人员项目负责人、施工员、安全员等技术人员已到岗； 5、施工方案监理项目部已审核批准，施工工艺符合方案要求； 6、混凝土从出仓到浇筑完成未超时，混凝土罐车未在现场加水； 7、混凝土振捣方法、顺序、间距符合要求，未出现漏振现象； 8、混凝土强度等级为 Ca30，共计 22m³；	
发现的问题及处理意见： 无	
旁站监理人员： <u>李有</u>	日期： <u>2018</u> 年 <u>09</u> 月 <u>03</u> 日

注：1、本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2、如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理通知单要求施工项目部进行整改。

3、本表一式一份，监理项目部留存。