

JBKZL6

旁站监理记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKZL6-052

日期及气候：2018 年 12 月 09 日 晴 -10-10℃	施工单位：中国电建集团贵州工程有限公司
旁站监理的部位或工序：送出线路 N17、N16、N15、N14、N13、N12、N11 铁塔吊装	
旁站监理开始时间：09:30	旁站监理结束时间：19:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、配置的人员及机械设备：劳动力共 6 人，其中登高作业人员 4 人；50T 汽吊 1 台；安全带、安全帽等劳保用品是 ☐ 否 ☐ 齐全合格，是 ☒ 否 ☐ 正确使用；吊具是 ☒ 否 ☐ 破损。
- 2、现场施工单位管理人员 2 人，安全员是 ☒ 否 ☐ 在岗履职，特种作业人员是 ☒ 否 ☐ 持证上岗；高空作业时是 ☐ 否 ☐ 将工器具放入工具袋内，材料是 ☒ 否 ☐ 使用强索绑牢。
- 3、吊装作业过程是 ☒ 否 ☐ 由专人指挥。
- 4、作业前班组是 ☒ 否 ☐ 进行技术交底、安全交底。
- 5、测试现场风力：0.5m~4.5m/s，是 ☒ 否 ☐ 满足吊装条件。
- 6、检查吊点布置是 ☒ 否 ☐ 符合工艺设计要求和方案要求。
- 7、检查脚钉弯头是否朝向向上，并保持一致，紧固到位。
- 8、施工方案是 ☒ 否 ☐ 经过审批合格，吊装过程是 ☒ 否 ☐ 按作业指导书或施工方案进行。

发现的问题及处理意见：

发现问题：有工人现场吸烟。

处理意见：现场口头指出。

处理结果：现场无人吸烟。

旁站监理人员：李利

日期：2018 年 12 月 9 日

注：1、本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2、如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理通知单要求施工项目部进行整改。

3、本表一式一份，监理项目部留存。