

旁站监理记录表

(混凝土浇筑工序专用)

编号: HXXH-TJ-001

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程-标段

日期及气候: 2018年6月12日 天气: 晴 温度: 17-32℃ 工程地点: 红塔镇邹家院村光伏区

旁站监理的部位或工序: 支架基础浇筑

旁站监理开始时间: 7:30

旁站监理结束时间: 18:20

关键部位、关键工序施工情况:

1、模板安装情况: 良好, 模板支架是否牢固: 是 ☒ 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是 ☐ 否 ☒.

2、钢筋绑扎情况: 良好, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ 否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ 无 ☒.

3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒ 商砼 ☐; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通;

4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ 混凝土泵车 ☐ 料斗 ☒ 溜槽 ☐ 混凝土布料机 ☐.

5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ 平板振捣器 ☐ 外部振捣器 ☐; 振捣情况: 良好。

6、混凝土浇筑量: 6.3m³。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ 否 ☐.

混凝土试块标养 2 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 2018.6.12-001。

7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ 否 ☒.

8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ 否 ☐.

9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ 否 ☐; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☒ 否 ☐.

10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☒ 否 ☐.

11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ 无 ☒; 是否修复: 是 ☐ 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ 否 ☐.

12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ 否 ☐.

13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ 否 ☐.

14、是否夜间施工: 是 ☐ 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐ 否 ☐.

15、其他: _____

发现问题:

个别支架基础浇筑时振捣不及时。

处理意见:

已联系施工现场负责人及时整改。

备注:

施工项目部: 河南华之源房县分公司

质检员(签字): 刘康

日期: 2018年6月12日

项目监理机构: 常州正衡

旁站监理人员(签字): 孔德国

日期: 2018年6月12日

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

(混凝土浇筑工序专用)

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段

编号: ZHJL-PZ-02

日期及气候: 2018年6月13日 天气: 晴 温度: 16-32℃ 工程地点: 郧县院村光伏区

旁站监理的部位或工序: 支架基础浇筑

旁站监理开始时间: 7:20

旁站监理结束时间: 18:00

关键部位、关键工序施工情况:

- 1、模板安装情况: 良好, 模板支架是否牢固: 是 ☒、否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐、否 ☒.
- 2、钢筋绑扎情况: 良好, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒、否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒、否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐、无 ☒.
- 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒、商砼 ☐; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通;
- 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐、混凝土泵车 ☐、料斗 ☒、溜槽 ☐、混凝土布料机 ☐.
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒、平板振捣器 ☐、外部振捣器 ☐; 振捣情况: 良好。
- 6、混凝土浇筑量: 9.8m³。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒、否 ☐; 混凝土试块标养 ☐ 组; 同条件养护 ☐ 组; 试块编号: .
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐、否 ☒.
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒、否 ☐.
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐、否 ☐; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☒、否 ☐.
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☒、否 ☐.
- 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐、无 ☒; 是否修复: 是 ☐、否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐、无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒、否 ☐.
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒、否 ☐.
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒、否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒、否 ☐.
- 14、是否夜间施工: 是 ☐、否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐、否 ☐.
- 15、其他:

发现问题:

发现有一处地锚桩浇筑位置斜, 不在一条线上。

处理意见:

已联系现场负责人整改, 现场重新打孔浇筑。

备注:

施工项目部: 河南华之流房县分公司

质检员 (签字): 刘康

日期: 2018年6月13日

项目监理机构: 常州正衡

旁站监理人员 (签字): 孔德刚

日期: 2018年6月13日

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

(混凝土浇筑工序专用)

工程名称: 2018年常县光伏扶贫项目EPC总承包工程二标段

编号: ZHJL-PZ-03

日期及气候: 2018年6月10日 天气: 晴 温度: 18-30℃ 工程地点: 邹县院村光伏区

旁站监理的部位或工序: 支架基础浇筑

旁站监理开始时间: 7:40

旁站监理结束时间: 18:30

关键部位、关键工序施工情况:

- 1、模板安装情况: 良好, 模板支架是否牢固: 是☒、否☐; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是☐、否☒.
- 2、钢筋绑扎情况: 良好, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是☒、否☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是☒、否☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有☐、无☒.
- 3、混凝土搅拌方式: 自拌☒、商砼☐; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通;
- 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵☐、混凝土泵车☐、料斗☒、溜槽☐、混凝土布料机☐.
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器☒、平板振捣器☐、外部振捣器☐; 振捣情况: 良好。
- 6、混凝土浇筑量: 9.1 m³。是否见证抽取混凝土试块: 是☒、否☐; 混凝土试块标养 $\setminus$ 组; 同条件养护 $\setminus$ 组; 试块编号: $\setminus$ 。
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是☐、否☒.
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒、否☐.
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是☐、否☐; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是☒、否☐.
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是☒、否☐.
- 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有☐、无☒; 是否修复: 是☐、否☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有☐、无☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是☐、否☐.
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是☒、否☐.
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是☒、否☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是☒、否☐.
- 14、是否夜间施工: 是☐、否☐; 照明是否充足: 是☐、否☒.
- 15、其他:

发现问题:

发现自拌砼水灰比过大, 砼发生离析现象。

处理意见:

已联系施工现场负责人及时整改。

备注:

施工项目部: 河南华之泥房县分公司

质检员(签字): 刘康

日期: 2018年6月14日

项目监理机构: 常州正衡

旁站监理人员(签字): 孔德同

日期: 2018年6月14日

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

(混凝土浇筑工序专用)

编号: ZHJL-PZ-04

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程-材料

日期及气候: 2018年6月15日 天气: 晴 温度: 18-34℃ 工程地点:

旁站监理的部位或工序: 支架基础浇筑

旁站监理开始时间: 7:30

旁站监理结束时间: 18:20

关键部位、关键工序施工情况:

- 1、模板安装情况: 良好, 模板支架是否牢固: 是 ☒、否 ☐; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是 ☐、否 ☒.
- 2、钢筋绑扎情况: 良好, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒、否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒、否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐、无 ☒.
- 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒、商砼 ☐; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通;
- 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐、混凝土泵车 ☐、料斗 ☒、溜槽 ☐、混凝土布料机 ☐.
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒、平板振捣器 ☐、外部振捣器 ☐; 振捣情况: _____。
- 6、混凝土浇筑量: 6.1m³。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒、否 ☐; 混凝土试块标养 _____ 组; 同条件养护 _____ 组; 试块编号: _____。
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐、否 ☒.
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒、否 ☐.
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐、否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☒、否 ☐.
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☒、否 ☐.
- 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐、无 ☒; 是否修复: 是 ☐、否 ☒; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐、无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒、否 ☐.
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒、否 ☐.
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒、否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒、否 ☐.
- 14、是否夜间施工: 是 ☐、否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐、否 ☒.
- 15、其他: _____

发现问题:

无

处理意见:

无

备注:

施工项目部: 河南华泥房县分公司

质检员(签字): 刘康

日期: 2018年6月15日

项目监理机构: 常州正衡

旁站监理人员(签字): 孔德国 郭伟

日期: 2018年6月15日

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建