

## 旁站监理记录表

工程名称: 2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MWp 村级光伏扶贫电站项目

编号: 02

|                                                                                                                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 日期及天气: 2018 年 6 月 23 日 天气 晴 25-35℃                                                                                                                                                         | 施工单位: 苏华建设集团有限公司    |
| 旁站监理的部位或工序: 张合庄桩基础浇筑                                                                                                                                                                       |                     |
| 旁站监理开始时间: 8 点 00 分                                                                                                                                                                         | 旁站监理结束时间: 19 点 00 分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底, 现场施工人员 14 人, 现场质量管理人员到位, 采用自拌混凝土, 运输车辆 3 台三轮车。振捣器 1 台, 汽油发电机 1 台, 采用振动棒振捣, 共浇筑 <math>18\text{m}^3</math>。采用混凝土强度等级为 C30, 施工情况正常。</p> |                     |
| <p>发现的问题及处理情况: 无</p> <p>对浇筑全过程, 监理全过程旁站。现场检查混凝土材料质量证明文件齐全, 并现场实测混凝土的塌落度, 混凝土塌落度实测值为 180mm、170mm、185mm、符合设计及规范要求。</p>                                                                       |                     |
| <p>旁站监理人员 (签字): 赵焕群</p> <p style="text-align: right;">2018 年 6 月 23 日</p>                                                                                                                  |                     |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

