

旁站监理记录表

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程 编号:RJPK-ZHJL-PZJL-02-009

关键部位（工序）	接地焊接-瑞谷科技厂房	施工单位	河南万安实业有限公司
旁站开始时间	2018年8月9日	旁站结束时间	2018年8月9日

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、接地体顶面埋深是否符合设计规定，当设计无规定时，不应小于60mm。是，否
- 2、主接地下网安装连接应采用焊接，焊接是否牢固、虚焊，焊接位置两侧100mm范围内及锌层破损处是否防腐。是，否
- 3、采用焊接搭接长度及面积是否满足要求，扁钢搭接为其宽度的2倍；圆钢搭接为其直径的6倍，圆钢搭接时长度为圆钢直径的6倍。是，否
- 4、设备接地引出线应靠近设备基础，埋入基础内的水平接地体在基础沉降缝处是否设置伸缩弯。是，否
- 5、施工流程根据已批准的施工方案施工，施工工艺是否符合规范及设计要求。是，否
- 6、现场相关管理人员、安全员、施工人员、专职质检员是否到位满足要求并现场监督。是，否；
- 7、接地材料是否有合格证和性能检测报告。是，否
- 8、材料的品牌、规格、性能是否符合设计要求。是，否
- 9、施工接地体的规格、埋深、搭接是否符合设计规定，引出线表面有无做有效的防腐处理。是，否
- 10、其他：_____

发现的问题及处理情况：

- 1、是否存在问题：是，否，问题是：_____
- 2、监理行为：口头要求立即整改；书面通知要求立即整改；其他
- 3、整改情况：已立即整改；未整改
- 4、其他：_____

旁站监理人员（签字）：李云
日期：2018年8月9日