

旁站监理记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-004

日期及气候：2018.07.06 多云

工程地点：南京市溧水经济开发区滨淮大道 109 号
南京长安发动机制造有限公司

旁站监理的部位或工序：屋面组件安装

旁站监理开始时间：9:00

旁站监理结束时间：11:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工安装人员到达现场，工器具已准备。由施工领班进行安装交底，然后开始工作。将组件正面朝上放置在支架上，将组件与支架通过紧固件固定在支架上，校正方位偏差，符合要求后，进行紧固。



监理情况：

现场监理人员要求安装人员做好安全防护，对支架的平整度及倾角度进行检查，不合格的要求施工方进行调整，要求 2 人一组前后配合进行安装。要求安装人员对组件中的任意部位螺丝要紧固到位，已安装好的组件，要求施工单位质检人员进行检查，有松动的地方要及时调整紧固。经检查安装质量符合要求。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：张俊玉

2018 年 7 月 6 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。3. 本表一式一份，监理项目部留存。