



安全旁站监理记录表

工程名称：石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目

编号：SQFP-ZHJL-001

现场工作内容		支架组件吊装	
作业地点		中河板长村	
作业项目 主要危险分析		3、机械伤害 4、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	4、施工方案已审批，方案满足施工要求。 5、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 6、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	3、场地及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 4、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、横梁吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因横梁的主铁将吊绳卡断。 3、吊装过程中横梁两端要用溜绳控制横梁方向，待横梁距就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 4、在构架顶部安装横梁的作业人员，除严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止横梁吊移时将其撞倒。 5、作业人员的横梁外侧行走时，必须设置水平安全绳。水平安全绳绳索两端应可靠固定，并收紧，绳索与棱角接触处加衬垫。架设高度离人员行走落脚点在 1.3~1.6m 为宜。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 施工人员不佩戴安全帽		监理指令： 所有施工人员必须佩戴安全帽
	整改结果： 		复查意见： 
旁站时间	开始	2018 年 9 月 3 日 09 时 30 分	
	结束	2018 年 9 月 3 日 17 时 30 分	

旁站监理人员（签名）：