

旁站监理记录表

工程名称：石泉县深度扶贫村光伏扶贫电站建设项目

编号：006

日期：2018年08月28日 天气：晴	施工单位：陕西众森建筑工程安装有限公司
旁站监理的部位或工序：东风村支架基础浇筑、箱变基础底板、垫层浇筑（一标）	
旁站开始时间：2018年08月28日8时00分	旁站结束时间：2018年08月28日17时20分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、混凝土技术资料是☐否☒已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☒已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☒安全可靠；施工机具、设备是☐否☒完好、运转是☐否☒正常，使用振捣器数量1台。 3、现场有混凝土工18人、钢筋工2人、模板工3人、安装人员0人，人员是☐否☒符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。 5、施工方案是☐否☒已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☒一致。 6、垫层底板上或模板内是☐否☒已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☐否☒已报监理项目部验收合格签字，钢筋是☐否☒存在贴模板现象，钢筋骨架是☐否☒被踩变形。 8、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☒正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☒正确。 9、混凝土标号C25，浇筑5m³，混凝土试块标养1组，同条件养护1组，是☐否☒符合要求。 10、收面时间是☐否☒适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 现场施工正常。	
旁站监理人员（签字）：张文博 2018年8月28日	