

旁站监理记录表

工程名称：石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目

编号：008

日期：2018年09月04日 天气：晴	施工单位：陕西众森建筑工程安装有限公司
旁站监理的部位或工序：东风村箱变基础浇筑（一标）	
旁站开始时间：2018年09月04日13时00分	旁站结束时间：2018年09月04日17时20分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、混凝土技术资料是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 已报验合格。 2、施工用电气设备是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 安全可靠；施工机具、设备是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 完好、运转是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 正常，使用振捣器数量1台。 3、现场有混凝土工4人、钢筋工1人、模板工1人、安装人员0人，人员是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 到岗到位。 5、施工方案是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 一致。 6、垫层底板上或模板内是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 存在贴模板现象，钢筋骨架是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 被踩变形。 8、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 正确；是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 正确。 9、混凝土标号C25，浇筑4m ³ ，混凝土试块标养1组，同条件养护1组，是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求。 10、收面时间是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 适宜，收面时是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 加水，是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 撒干水泥，模板是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 个别部位存在漏振现象，要求施工人员对振捣不到位的部位进行振捣。	
旁站监理人员（签字）：张文博	2018年9月4日