

旁站监理记录表

工程名称：卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZDXC-ZHJL-TJPZ-001

日期及气候：2017 年 6 月 5 日 中雨	施工单位：山西敬天合创云能源有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础、墙板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：7:06	旁站监理结束时间：10:19
施工情况： 箱变基础墙板混凝土浇筑，使用 C25 商砼，现场一台振动棒，4 人施工。	
监理情况： 对基础支模进行复核 对商砼的出厂检测报告进行确认，对试块制作及编号进行监督，对振动棒的振捣情况进行监督，对预埋件槽钢进行复查。	
发现问题： 现场发现 2 名施工人员未带安全帽	
处理意见： 要求 2 名施工人员佩戴安全帽	
 旁站监理人员（签字）：郭伟 日期：2017 年 06 月 05 日	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。